

# Splašková kanalizace a ČOV Třebovice

## Zpráva zhotovitele o postupu prací:

### Průběh provedených prací na stavbě od 30.4. – 7.5.2026

- 1) Vytyčení sítí ČEZ v prostoru ČS 1 – 11, a stoky A, A-1 a části stoky G po Š 156 u č.p. 250.
- 2) Probíhá MTŽ buňkoviště a odběrného místa pro napojení k ČEZ Distribuce.
- 3) Probíhá pasportizace dalších částí stavby.
- 4) Návoz trubního materiálu Elmo-Plast.
- 5) Návoz materiálu pro MTŽ štětovic.
- 6) Bylo zahájeno řízení o zvláštním užívání komunikací v obci.

### Plán prací v následujícím týdnu od 07.05.2026 – 14.05.2026

- 1) Zahájeno ražení štětovic u čerpací jímky č. 4, následně bude provedeno několik zkušebních vzorků ražení u dalších ČS 1, 2, 3,..atd.
- 2) Montáž oplocení skladovacích prostor a buňkoviště. Montáž IS zařízení staveniště.
- 3) Probíhá jednání o zvláštním užívání komunikací v obci s jejich vlastníky.
- 4) Vytyčení stávajícího vodovodu.
- 5) Pasportizace stavebních objektů v obci Třebovice.
- 6) Probíhá obnovení některých vyjadřovacích jednání ke stavbě.